



Urs Traber

Michael Spiegel

Daniel Fröhli

Rico Wanzenried

Patrick Wirz

.....

**Baustellenbezeichnung:**

Bauleitung:

Gerüstfirma

Zuständig

Zuständig

Teilnehmer

Grundsatz:

Die Montageanleitungen der GerüsthHersteller sind zu befolgen. Insbesondere sind die bei Systemgerüste angegebenen Maximalhöhen in den entsprechenden Gerüstklassen zu beachten:

Die folgenden Punkte können bei der Gerüstkontrolle nur Visuell beurteilt werden. Die Verantwortung liegt beim Gerüstbauer.

- 1. Foundation:** Die Tragfähigkeit des Bodens ist zu beurteilen und die Foundation entsprechend zu den erwartenden Gesamtlasten zu dimensionieren.
- 2. Verankerungen:** Die Gerüstverankerungen sind zug- und druckfest auszuführen. Die Anker müssen die aus den statischen Berechnungen resultierenden Kräfte sicher aufnehmen können.

**DIE ANGEKREUZTEN MÄNGEL MÜSSEN DURCH DEN GERÜSTBAUER BEHOBEN WERDEN.****1 Foundation:**

An den Gerüstständern fehlen die Fussplatten.

Die Foundation ist teilweise ungenügend.

Die Übertragung der Lasten auf den Untergrund ist nicht überall gewährleistet.

**2 Verankerung:**

Es fehlen zug- und druckfeste Verankerungen.

Das Gerüst ist ungenügend verankert.

Es sind zu wenig Verankerungen+B29 vorhanden.

Die Verankerung ist an gewissen Stellen ungenügend.

Die Gerüstrahmen sind nicht mit Bolzen gesichert.

Die Aussenabstützung ist ungenügend.

**3 Aussteifung:**

Es fehlt die diagonale Aussteifung.

Es fehlen für diesen Gerüsttyp die notwendigen horizontalen Innenrohre.

Das Gerüst weist eine ungenügende Standsicherheit auf.

Ausgabe: 15.06.2012

#### 4 Fassadenabstand

- Der Fassadenabstand ist grösser als cm 30.
- Der Fassadenabstand ist teilweise grösser als cm 30.

#### 5 Gerüstbelag

- Der Gerüstbelag besteht teilweise aus Schaltafeln.
- Der Gerüstbelag besteht nur aus Schaltafeln.
- Die Gerüstgangbreite beträgt nicht überall mindestens cm 60.
- Der Gerüstbelag ist nicht dicht geschlossen.
- Der Gerüstbelag befindet sich teilweise in sehr schlechtem Zustand.
- Es bestehen Brettafeln im Gerüstbelag.
- Für die vorhandenen Spannweiten weisen die Belagsbretter nicht die notwendige Stärke auf.
- An einzelnen Stellen sind die sicheren Übergänge von einem Gerüstgang zum anderen nicht gewährleistet.

#### 6 Geländer und Bordbretter

- Es sind nicht überall die notwendigen Geländer angebracht.
- Es fehlen die Bordbretter.
- Es fehlen teilweise die Bordbretter.
- Es fehlen teilweise die Bordbretter und Geländer.
- Es fehlen teilweise die Innengeländer.

#### 7 Aufstiege

- Es fehlen sichere Aufstiege.
- Teilweise fehlen sichere Aufstiege.
- Nicht alle Gerüstgänge sind über sichere Aufstiege erreichbar.

#### 8 Tragfähigkeit des Gerüsts

- Für Maurerarbeiten wird ein Gerüst eingesetzt, welches die erwartenden Lasten nicht tragen kann.
- Die Gerüstrahmen sind verrostet und verbogen.

#### 9 Gerüstgang an der Traufe

- Am Spenglergerüstgang fehlen die Bordbretter.
- Am Spenglergerüstgang fehlen teilweise die Bordbretter.
- Am Spenglergerüstgang fehlen Geländer und Bordbretter.
- Am Spenglergerüstgang fehlen teilweise Geländer und Bordbretter.

#### 10 Schutzwand für Arbeiten auf dem Dach

- An der Traufe fehlt der Gerüstgang mit geschlossener Schutzwand.
- Am Gerüstgang an der Traufe fehlt die geschlossene Schutzwand, welche die Dachrinne bzw. die Traufkante um wenigstens 60 cm überragen muss.
- Die Schutzwand am Gerüstgang an der Traufe entspricht nicht den Vorschriften. Sie reicht nicht mindestens 60 cm über die Dachrinne bzw. über die Traufkante.
- Die Schutzwand am Gerüstgang an der Traufe weist zu grosse Öffnungen auf.

#### 11 Elektrische Leitungen.

- Im Bereich des Gerüsts befinden sich elektrische Leitungen, welche nicht gegen zufällige Berührungen geschützt sind.

**Die oben angekreuzten Mängel sind bis am :.....durch die Gerüstbaufirma in Ordnung zu bringen.**

Die Bauleitung sowie der Gerüstbauer sind verantwortlich, dass die Mängel in Ordnung gebracht werden.

Bei Unfällen die auf einen angekreuzten jedoch nicht in Ordnung gebrachten Mangel zurückzuführen sind übernimmt die Bauleitung sowie der Gerüstbauer die volle Verantwortung.

Ort, Datum : \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Die Bauleitung :

Die Gerüstbaufirma:

Der Unternehmer:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ausgabe: 15.06.2012